



AREA 24 S.p.a.

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN CENTRO UNIFICATO DI VIDEOSORVEGLIANZA E GESTIONE DELLE CHIAMATE
DI SOCCORSO, CON AMPLIAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA
PER I LOTTI 1-2-3 DELLA PISTA CICLABILE.**

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: AREA 24 S.p.A.

**Indirizzo: Corso Cavallotti, 59 - Palazzo Comunale
18038 SANREMO (IM)**

Il Committente

Il Tecnico

**Ing. CRISPIATICO MARCELLO
Via Carducci n° 28 Sanremo (IM)**

CATEGORIA ELABORATI :

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

OGGETTO :

**PIANO DI ESECUZIONE
DIAGRAMMA DI GANTT**

ELABORATO

I. 04

REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
B	MARZO 2010	Seconda emissione				
A	GIUGNO 2009	Prima emissione				

ID	Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2			
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8
1	Fase preparatoria	13 g								
2	Emissione ordini per materiali	3 g								
3	Consegna materiali	5 g								
4	Fase 1. Realizzazione di un centro di controllo videosorveglianza.	8 g								
5	Assemblaggio componenti armadio dati	1 g								
6	Installazione software	1 g								
7	Installazione hardware	2 g								
8	Realizzazione postazione di lavoro	1 g								
9	Configurazione del sistema	3 g								
10	Fase 2. Connessione delle reti presso il Tribunale	15 g								
11	Preparazione cantiere per cavidotto	1 g								
12	Scavi e smaltimento materiali di risulta	2 g								
13	Posa cavidotto e pozzetti	2 g								
14	Rinfianco e riempimento scavo	2 g								
15	ripristino asfaltatura	1 g								
16	Posa tubazioni interne al Tribunale	3 g								
17	Posa armadio ed apparecchiature	1 g								
18	Posa ed attestazione fibra ottica	3 g								
19	Configurazione e prove	1 g								
20	Fase 6. Cavidotto presso ex passaggio a livello di Arma	9 g								
21	Preparazione cantiere per cavidotto	1 g								
22	Scavi e smaltimento materiali di risulta	2 g								
23	Posa cavidotto e pozzetti	2 g								
24	Rinfianco e riempimento scavo	2 g								
25	ripristino asfaltatura	1 g								
26	Fase 3. Sostituzione video server installati nelle colonnine SOS del lotto 2	7 g								
27	Sostituzione video server	5 g								
28	Configurazione nuovi video server	4 g								
29	Configurazione apparati in sala controllo	3 g								
30	Fase 4. Collegamento del lotto 3	5 g								
31	Sopralluoghi, definizione passaggio fibre	1 g								
32	Posa fibre	1 g								
33	Collegamenti	1 g								
34	Configurazione e prove in campo	1 g								
35	Configurazione apparati lotto3 in sala controllo	1 g								
36	Fase 5. Collegamento lotto 1 con la rete lotto 2	6 g								
37	Posa apparecchiature attive	1 g								
38	Posa fibra ottica	1 g								
39	Posa armadio presso ex stazione di S.Stefano	1 g								
40	Collegamenti con apparati del lotto 1	1 g								
41	Configurazione e prove in campo	1 g								
42	Configurazione apparati in sala controllo	1 g								
43	Fase 7. Manutenzione ed assistenza tecnica in fase di esercizio	2 g								
44	Corso al personale	1 g								
45	Inizio periodo di assistenza tecnica	1 g								

COMMITTENTE: